

## **Verkehrsführung während der Bauphasen:**

### **Bauphasen 1 und 2:**

Während der 1. und 2. Bauphase ist die Einrichtung einer Einbahnregelung in Fahrtrichtung Nord (Stemmer) geplant.

In Fahrtrichtung Süd (Minden) wird der Verkehr ab Stemmer über die Straße Lannerdal nach Kutenhausen geführt und von dort auf den Petershäger Weg bis zur Kreuzung mit der Stemmer Landstraße/ Stiftsallee.

In den Kreuzungsbereichen Stemmer Landstraße/ Petershäger Weg und Stemmer Landstraße/ Holzhauser Straße werden 3-Phasenampeln mit Fußgängergruppen aufgestellt.

### **Bauphasen 3 und 4:**

Die Bauphasen werden unter Vollsperrung gebaut. Die Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung Nord (Stemmer) führt von der Stiftsallee über den Hessenring bzw. Bayernring auf die Hahler Straße und den Petershäger Weg wieder auf die Stiftsallee/ Stemmer Landstraße. Das Gewerbegebiet beim Kreisverkehrsplatz Stiftsallee/ Zähringerallee soll ständig über eine der beiden bestehenden Zufahrten erreichbar bleiben.

### **Bauzeit in Werktagen:**

Bauphase 1 (Deckenerneuerung) ca. 12 Werktage

Bauphase 2 (Deckenerneuerung) ca. 12 Werktage

Bauphase 3 (Deckenerneuerung) ca. 6 Werktage

Bauphase 4 (Deckenerneuerung) ca. 6 Werktage

**Gesamtbauzeit ca. 36 Werktage**